

Согласовано:

ПАО «ГК ПИК»

Вице президент - директор Дирекции по Московской области

А.А. Козлов

Согласовано:

Генеральный директор ООО «СолидСтройГрупп»

А.Л. Абрамов

Утверждено:

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Московской области

А.А. Булгаков

Согласовано:

Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области

Е.В. Журавлев

План мероприятий «Дорожная карта» по завершению строительства многоквартирных жилых домов корпус 6А, 7А и 17А по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. "Белая дача"

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало (месяц/год)	Окончание (месяц/год)	Исполнитель
Корпус 17А				
Надземная часть				
1.	Подготовительные работы	I квартал 2018	II квартал 2018	Застройщик
2.	Монолитные работы	II квартал 2018	II квартал 2019	Застройщик
3.	Кладка	III квартал 2018	III квартал 2019	Застройщик
4.	Остекление	IV квартал 2018	IV квартал 2019	Застройщик
5.	Фасад	III квартал 2018	IV квартал 2019	Застройщик
6.	Кровля	III квартал 2019	IV квартал 2019	Застройщик
7.	Отделка	II квартал 2019	II квартал 2020	Застройщик
8.	Лифты	III квартал 2019	II квартал 2020	Застройщик
9.	Внутренние инженерные системы	I квартал 2019	II квартал 2020	Застройщик

Подземная часть			
1.	Монолитные работы	I квартал 2019	IV квартал 2019
2.	Кладка	III квартал 2019	I квартал 2020
3.	Отделка	I квартал 2020	II квартал 2020
4.	Внутренние инженерные системы	IV квартал 2019	II квартал 2020
5.	Благоустройство	III квартал 2019	IV квартал 2019
6.	Наружные сети	I квартал 2018	I квартал 2020
7.	Заключение о соответствии	II квартал 2020	II квартал 2020
8.	Ввод объекта в эксплуатацию	II квартал 2020	III квартал 2020
Администрация, Застройщик			

Корп. 6А. корп. 7А

Надземная часть Корпус 6А			
1.	Подготовительные работы	I квартал 2018	II квартал 2018
2.	Кладка	II квартал 2018	III квартал 2018
3.	Остекление	II квартал 2018	III квартал 2018
4.	Фасад	II квартал 2018	III квартал 2018
5.	Кровля	II квартал 2018	III квартал 2018
6.	Отделка	II квартал 2018	II квартал 2019
7.	Лифты	II квартал 2018	II квартал 2019
8.	Внутренние инженерные системы	II квартал 2018	III квартал 2019
Застройщик			
Надземная часть Корпус 7А			
1.	Подготовительные работы	I квартал 2018	II квартал 2018
2.	Монолитные работы	II квартал 2018	III квартал 2018
3.	Кладка	II квартал 2018	I квартал 2019
4.	Остекление	II квартал 2018	II квартал 2019
5.	Кровля	III квартал 2018	I квартал 2019
6.	Фасад	III квартал 2018	II квартал 2019
7.	Отделка	III квартал 2018	III квартал 2019
Застройщик			

8.	Лифты	III квартал 2018	II квартал 2019	Застройщик
9.	Внутренние инженерные системы	III квартал 2018	IV квартал 2019	Застройщик
Подземная часть (паркинг)				
1.	Кладка	II квартал 2018	I квартал 2019	Застройщик
2.	Отделка	II квартал 2018	III квартал 2019	Застройщик
3.	Внутренние инженерные системы	III квартал 2018	IV квартал 2019	Застройщик
4.	Благоустройство	I квартал 2019	III квартал 2019	Застройщик
5.	Наружные сети	IV квартал 2018	II квартал 2019	Застройщик
6.	Заключение о соответствии	III квартал 2019	IV квартал 2019	Застройщик
7.	Ввод объектов в эксплуатацию	IV квартал 2019	IV квартал 2019	Администрация, Застройщик