

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
городского округа Котельники

Установка малых архитектурных форм на прогулочных площадках корпусов МАДОУ д/с "Маргаритка"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9	
10000000,00	750000,00	240000,00	10000,00	981656,24	736242,18	235414,06	10000,00	981656,24	0	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

2. Дата начала реализации проекта - 07.11.2022 г.

3. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20.12.2022 г.
4. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Жук Владимир Петрович

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Жигалова Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «14» января 2022 г.



(Handwritten signatures in blue ink)

Приложение к ОТЧЕТУ о реализации проекта инициативного бюджетирования
городского округа Котельники
Установка малых архитектурных форм на прогулочных площадках корпусов МДОУ д/с "Маргаритка"





