

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
городского округа Котельники Московской области

Обустройство школьного стадиона, Московская область, г. Котельники, микр. Силикат, д. 33, МБОУ КСОШ № 1

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Всего	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	При мечание		
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10			11	12
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 980 000,00	1 500 000,00	459 360,00	20 640,00	1 886 408,00	1 386 408,00	459 360,00	20 640,00	1 830 000,00	1 386 408,00	424 560,00	19 032,00	0	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
2. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 03.09.2021 г.;
3. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 01.11.2021 г.
4. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта – до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие) (Приложение).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Жук Владимир Петрович

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Жигалкин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата « 03 » ноября 2021 г.



(подпись)

Приложение к ОТЧЕТУ о реализации проекта инициативного бюджетирования
городского округа Котельники Московской области

